

WZDW.WO.0700.9.2024

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH		
data	16.09.2024	wpł.
Poznań, dnia 11 września 2024 r.		
L.dz.	Nr	
Ilość ark.	2024/08/16/18683	

41

Pani
Aleksandra Kulupa
Przewodnicząca
Rady Powiatu Obornickiego

Odpowiadając na pismo z dnia 27 sierpnia 2024 r. (OR.0002.7.2024) informując o planowanej na dzień 19 września br. Sesji Rady Powiatu Obornickiego, zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przesyła informacje odnośnie pkt 6 „**Informacja na temat budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu DW 241**”.

W nawiązaniu do dotychczas przekazanego kalendarium czynności związanych z realizacją powyższej inwestycji (pismo z dnia 14 lutego 2022 r. nr WZDW.WO.0700.2.2022), kontynuując podjęte działania informujemy:

- dnia 5 października 2022 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno”,
- dnia 15 lutego 2024 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje nr 5/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- dnia 10 czerwca 2024 r. WZDW w Poznaniu podpisał z Wykonawcą robót - firmą PORR S.A. umowę dotyczącą realizacji powyższego zadania z przewidywanym terminem zakończenia i odbioru inwestycji przypadającym na 30 lipca 2026 r.
- dnia 28 czerwca 2024 r. nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy,
- dnia 12 lipca 2024 r. skierowano do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych od dnia 19 sierpnia br. i zgodnie z tą datą przystąpiono do prac związanych z odhumusowaniem i wykonaniem dróg dojazdowych oraz zapleczy budowy związanych z obiektami inżynierskimi na odcinku od km 136+250 do km 137+240 (dojazd do mostu M1 na rzece Wełnie) oraz w km 140+150 (wiadukt WD-1 nad linią kolejową),
- dnia 19 sierpnia 2024 r. została również wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach realizacji niniejszej inwestycji została również podpisana umowa na kompleksowy nadzór inwestorski.

4

Obecnie realizowane są roboty związane z odhumusowaniem ciągu głównego i dróg dojazdowych oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych. Równolegle do prowadzonych prac trwają ustalenia z PKP dotyczące harmonogramu prowadzenia robót w obrębie linii kolejowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowego przebiegu obwodnicy Rogoźna w ciągu DW 241 o szerokości 7,00 m i długości ciągu głównego ok. 7,1 km. Zarówno na początku i na końcu odcinka drogi (włączenie do DK 11) wybudowane zostaną ronda. W ramach inwestycji zostały również zaprojektowane dodatkowe jezdnie do obsługi znajdujących się w sąsiedztwie pól uprawnych, wybudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową, most nad rzeką Wełną oraz przepusty w ciągu rzeki Rudki, Strugi Sokołowskiej i innych cieków. Przebudowane zostaną kolizje z urządzeniami obcymi, urządzenia melioracyjne, ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11, przejazdy dla rowerzystów wraz z przejściami dla pieszych. Powstaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenia rond oraz wykonane zostaną nasadzenia zastępcze.


Dyrektor
Paweł Katarzynski

Otrzymuje:

1. Pani Zofia Kotecka
Starosta Obornicki
2. Adresat,
3. a/a.